



STREIFF UNTERLAGSBODEN

Checkliste für Offertanfrage

			JA	NEIN	Fläche	
Isolation			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Feuchtigkeitssperre Knauf Katja					m2	_____
Typ / Wärmedämmung	dmm.....				m2	_____
Typ / Trittschall	dmm.....				m2	_____
.....	dmm.....				m2	_____
mit Bodenheizung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CAF Anhydritestrich mind. dmm 50		<input type="checkbox"/>			m2	_____
CT Zementestrich mind. dmm 80		<input type="checkbox"/>			m2	_____
Schnellbinderzusatz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Belegreife CT	14 Tg.	<input type="checkbox"/>				
Belegreife CT	21 Tg.	<input type="checkbox"/>				
Belegreife CT	28 Tg.	<input type="checkbox"/>				
Belegreife CAF	10 Tg.	<input type="checkbox"/>				
Belegreife CAF	21 Tg.	<input type="checkbox"/>				
Verbundüberzüge oder Hartbeton			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Blei	dmm.....	<input type="checkbox"/>			m2	_____
im Gefälle	dmm.....	<input type="checkbox"/>			m2	_____
Treppenüberzüge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
nur Auftritt		<input type="checkbox"/>			m'	_____
mit Stirne		<input type="checkbox"/>			m'	_____
Stromanschluss CT	CEE 63		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zuschlag für Dieselanlage CT			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stromanschluss CAF	nicht nötig - Einbau mit Mixmobil KBS!					
Mulde für Pumpenreinigung und Restsand oder Waschplatz / Depot bauseits			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ausführungszeitfenster	KW.....					