



STREIFF UNTERLAGSBODEN

Checkliste für Offertanfrage

		JA	NEIN	Fläche
Isolation		<input type="checkbox"/>		
Feuchtigkeitssperre				m2 _____
Wärmedämmung / Typ	dmm.....			m2 _____
Trittschalldämmung /Typ	dmm.....			m2 _____
.....	dmm.....			m2 _____
mit Bodenheizung		<input type="checkbox"/>		
CAF Anhydritestrich mind. dmm 55	<input type="checkbox"/>			m2 _____
CT Zementestrich mind. dmm 80	<input type="checkbox"/>			m2 _____
Schnellbinderzusatz		<input type="checkbox"/>		
Belegreife CAF	10 Tg.	<input type="checkbox"/>		
Belegreife CAF	21 Tg.	<input type="checkbox"/>		
Belegreife CT	14 Tg.	<input type="checkbox"/>		
Belegreife CT	21 Tg.	<input type="checkbox"/>		
Belegreife CT	28 Tg.	<input type="checkbox"/>		
Verbundüberzüge oder Hartbeton		<input type="checkbox"/>		
Blei	dmm.....			m2 _____
im Gefälle	dmm.....	bis	dmm.....	m2 _____
Treppenüberzüge		<input type="checkbox"/>		
nur Auftritt	<input type="checkbox"/>			m'/Stk. _____
mit Stirne	<input type="checkbox"/>			m'/Stk. _____
Stromanschluss CAF	nicht nötig - Einbau mit Mixmobil KBS!			
Stromanschluss CT, CEE 63 bauseits vorhanden	<input type="checkbox"/>			
Kein bauseitiger Anschluss CEE 63 vorhanden, Installation mit Dieselanlage, Streiff				
Mulde für Pumpenreinigung und Restsand bauseits gestellt		<input type="checkbox"/>		
Durch Streiff organisiert		<input type="checkbox"/>		
Ausführungszeitfenster	KW.....			